



DISTRITO MUNICIPAL
LAS GALERAS

DMLG0189-2025
Las Galeras, Prov. Samaná
10/04/2025


Señores:

Miembros del Comité de Seguimiento Presupuesto Participativo
Distrito Municipal Las Galeras

Distinguidos Señores:

Luego de un cordial saludo, le hacemos llegar anexo a la misiva, el informe de ejecución de las obras por comunidades seleccionadas para el presupuesto participativo correspondiente al trimestre de julio-septiembre del año 2024.

Muy atentamente,


Licda. Ana Reyes
Alcaldesa Distrital



DISTRITO MUNICIPAL
LAS GALERAS

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2025
(PERIODO 2024 / 2028)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. CIERRE IGLESIA LOS TOCONES VERJA PERIMETRAL	LOS TOCONES	RDS 190,000	RDS 185,286			X		EN PROCESO
2. TERMINACION IGLESIA CAMPO BLANCO	LAS GALERAS	RDS 190,000	0.00					PENDIENTE
3. CONTINUACION DE CONTENES	LA GUAZUMA	RDS 190,000	0.00					PENDIENTE
4. REPARACION DE SISTERNA	EL RINCON	RDS 190,000	0.00					PENDIENTE


FIRMA ALCALDIA

10/04/2025
FECHA





DISTRITO MUNICIPAL
LAS GALERAS

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO 2024 / 2028**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	0	0%
Obras en proceso	1	24%
Obras pendientes	3	76%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$ 760,000.00	RD\$ 185,286.00	RD\$ 574,714.00	24%